

आज मिति २०७७ साल श्रावण महिनाको १५ गते विहान ७ वजेका दिन हरिपुर नगरकार्यपालिकाको बैठक नगर प्रमुख श्री जमिरुदिन मंसुरज्युको अध्यक्षतामा देहायका पदाधिकारीज्युहरुको उपस्थितीमा पेश भएका निम्न प्रस्ताव उपर छलफल गरी निर्णय गर्न बैठक बस्यो ।

उपस्थिती



क्र स	पद	नाम थर	दस्तखत
१	नगर प्रमुख	जमिरुदिन मंसुर	
२	नगर उपप्रमुख	रेणुका देवी काफ्ले	
३	सदस्य (वडा अध्यक्ष वडा नं.१)	कुमार लामा	
४	सदस्य (वडाअध्यक्ष वडा नं.२)	रिखेश्वर कडरिया	
५	सदस्य (वडाअध्यक्ष वडा नं.३)	महम्मद हजरत शेष	
६	सदस्य (वडा अध्यक्ष वडा नं.४)	गुणेश प्रसाद साह	
७	सदस्य(वडा अध्यक्ष वडा नं.५)	मंसुर मिया	
८	सदस्य (वडाअध्यक्ष वडा नं.६)	ईदी मंसुर	
९	सदस्य(वडा अध्यक्ष वडा नं.७)	हृदय नारायण पजियार	
१०	सदस्य (वडाअध्यक्ष वडा नं.८)	हरि बहादुर थापा	
११	सदस्य (वडाअध्यक्ष वडा नं.९)	हरिनाथ प्रसाद साह	
१२	सदस्य (महिला)	परमशिला देवी कानु	
१३	सदस्य (महिला)	मैमुन खातुन	
१४	सदस्य (महिला)	लक्ष्मी देवी	
१५	सदस्य (महिला)	वेद कुमारी वलम्पाकी	
१६	सदस्य (महिला)	सुनैना देवी चौधरी	
१७	सदस्य (दलित तथा अल्पसंख्यक)	खहेरु कुमर	
१८	सदस्य (दलित तथा अल्पसंख्यक)	जनक लाल महरा	
१९	सदस्य	रामेश्वर प्रसाद साह	
२०	सचिव (प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत)	उदय प्रसाद देवकोटा	

उदय प्रसाद देवकोटा
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

छलफलका लागी पेश भएका प्रस्तावहरु

१. ठेक्काको म्याद थप सम्बन्धमा ।

निर्णय नं. १



आजको यस नगरकार्यपालिकाको बैठकको कार्यसुचिमा चढी निर्णयको लागि पेश भएको ठेक्काको म्याद थप सम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल गर्दा यस नगरपालिकाबाट लगाइएको ठेक्काहरु कोभिड १९ को लकडाउन भएको कारणले गर्दा समयमा काम हुन नसकेकोले अधिल्लो आ.व. मा बन्दोबस्त गरिएका देहाय बमोजिमको ठेक्काहरुको म्याद २०७७ पुष मसान्त सम्म थप गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.सं.	ठेक्का नं.	योजना विवरण	लागत अनुमान	ठेक्का अंक	सम्भौता अवधी	म्याद थप अवधी	म्याद थप हुने कारण
१	ठेक्का नं ६	चिताईन देखि पुल्चौक कालोपत्रे ७ र ८	१०३४०४६२।३३	५२२७२८८।४४	०७६।१०।२० देखि २०७७।३।२०	म्याद समाप्त भएको मिति देखि २०७७ पौष मसान्त सम्म	लकडाउनको कारण
२	ठेक्का नं ८	लक्ष्मीपुर मदरसाचोक देखि रैन र मदरसा चोक मजुर्वा कालोपत्रे ५ र ६	१७५४३३७४	९९४४९१६।०९	०७६।११।१५ देखि ०७७।३।२०	म्याद समाप्त भएको मिति देखि २०७७ पौष मसान्त सम्म	लकडाउनको कारण
३	ठेक्का नं ५	ईन्द्रपुर चौक देखि जुटपानी सम्म कालोपत्रे ८	९८७५०४३।३८	४९२७३४४।६६	०७६।१०।२७ देखि ०७७।३।२०	म्याद समाप्त भएको मिति देखि २०७७ पौष मसान्त सम्म	लकडाउनको कारण
४	ठेक्का नं ७	मलगवा मेन रोड देखि मस्जिद सम्म कालोपत्रे ६	७६६१२२२।२७	४९२५१६७।८३	०७६।१०।२६ देखि ०७७।३।२०	म्याद समाप्त भएको मिति देखि २०७७ पौष मसान्त सम्म	लकडाउनको कारण
५	ठेक्का नं १२	आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र हरैया (बर्थिङ सेन्टर) ४	३४७८१७२।८९	२४९२४४०।७२	०७७।३।१२ देखि २०७७।३।२०	म्याद समाप्त भएको मिति देखि २०७७ पौष मसान्त सम्म	लकडाउनको कारण
६	ठेक्का नं १०	नवलपुर मलगवा रोड देखि मुसहरी टोल सडक ढलान ६	६३७६५९३।३६	४०७३९०४।२४	०७७।२।१३ देखि २०७७।३।२०	म्याद समाप्त भएको मिति देखि २०७७ पौष मसान्त सम्म	लकडाउनको कारण
७	ठेक्का नं ११	आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र जानकीनगर (बर्थिङ सेन्टर) १	३३१६६६९।३६	२३१४२६३	०७७।२।३२ देखि ०७७।३।२०	म्याद समाप्त भएको मिति देखि २०७७ पौष मसान्त सम्म	लकडाउनको कारण
८	ठेक्का नं १३	आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र मजुर्वा (बर्थिङ सेन्टर) ५	३४१२४९९।०७	२४९३९०८।३१	०७७।२।३२ देखि ०७७।३।२०	म्याद समाप्त भएको मिति देखि २०७७ पौष मसान्त सम्म	लकडाउनको कारण
९	ठेक्का नं १४	आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र पचगछिया (बर्थिङ सेन्टर) ७	३४०२५९९।०७	२५७७६५२	०७७।२।१३ देखि ०७७।३।२०	म्याद समाप्त भएको मिति देखि २०७७ पौष मसान्त सम्म	लकडाउनको कारण
१०	ठेक्का नं १५	आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र इन्द्रपुर (बर्थिङ सेन्टर) ८	३४०२५९९।०७	२४८०७८९	०७७।२।३२ देखि ०७७।३।२०	म्याद समाप्त भएको मिति देखि २०७७ पौष मसान्त सम्म	लकडाउनको कारण
११	ठेक्का नं १७	तत्मा सामुदायिक भवन ६	८८००२१८।७१	५२१६८३५।८१	०७६।११।१६ देखि ०७७।३।२०	म्याद समाप्त भएको मिति देखि २०७७ पौष मसान्त सम्म	लकडाउनको कारण
१२	ठेक्का नं २३	CCTV जडान	९९८३३३	९९३९९९।९८	०७६।१२।२ देखि ०७७।३।३१	म्याद समाप्त भएको मिति देखि २०७७ पौष मसान्त सम्म	लकडाउनको कारण
१३	ठेक्का नं १९	खानेपानी पाईप सप्लाई तथा जडान	१७३५३६६।५४	१७१४३३१।४०	०७६।१२।२ देखि ०७७।३।२०	म्याद समाप्त भएको मिति देखि २०७७ पौष मसान्त सम्म	लकडाउनको कारण
१४	ठेक्का नं ४	क्याम्प भवन	४२१५९४१।८०	३०८९८६२।९५	०७६।०९।०६ देखि ०७७।२।२०	म्याद समाप्त भएको मिति देखि २०७७ पौष मसान्त सम्म	लकडाउनको कारण

प्रमर्का
जस्य प्रसाद कृपा
पुष्प पुष्पकिया